



## ประกาศเทศบาลตำบลอนศิลา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ )

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรค ๕ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ( ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลอนศิลา จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ( ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลอนศิลาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเชื่อนเพชร วงศ์เป็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลอนศิลา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๒ และ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๔๗๙,๘๐๐	๔๗๙,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ , ซอย ๑๗ , ซอย ๑๘ และ ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	๔๖๕,๒๐๐	๔๖๕,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ , ซอย ๒ และ ซอย หนองเต่า หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	๔๘๖,๘๐๐	๔๘๖,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๔๒,๑๐๐	๐	✓			มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง		✓
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๖,๐๙๔	๔๙๖,๐๙๔			✓	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	
<b>จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>										
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๓,๐๖๔,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง		✓
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมถัง แชมเปญและระบบส่งน้ำโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๘๕๙,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง		✓
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๕๒๒,๖๐๐	๐			✓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
ไม่มีโครงการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๕๐			✓	มกราคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐			✓	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๙๔๘,๖๐๐	๖๒๐,๖๔๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจ่อเจริญ	๕๗๖,๐๐๐	๒๔๗,๒๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านช่องลม	๔๐๕,๐๐๐	๑๗๘,๒๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์	๔๓๒,๐๐๐	๑๗๘,๒๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน	๑,๐๓๔,๐๐๐	๔๕๓,๒๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๘	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอยงาม	๔๓๒,๐๐๐	๒๐๔,๖๖๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๙	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน สมานมิตร	๒๙๑,๖๐๐	๑๔๔,๐๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนศิลา	๑๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑๑	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ตำบลดอนศอลา	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐			✓	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๑๒	โครงการจัดกรรมในงานวันสำคัญของชาติและ กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา	✓	
๑๓	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๖๕๐			✓	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา	✓	
๑๔	โครงการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี อำเภอเวียงชัย	๓๕,๐๐๐	๐	✓			ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐	๓๓,๔๓๕			✓	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	✓	
๒	โครงการเกษียณสำราญ “สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมสุขภาพใจให้อารมณ์ดี”	๘๓,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	✓	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑,๘๕๕,๖๐๐	๑๐,๐๗๔,๓๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	✓	
๔	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๙๐,๔๐๐	๒,๑๒๐,๐๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	✓	
๕	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเวียงชัย	๑๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก ควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๐๘.๕๐			✓	ธันวาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๔๕			✓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑๑	โครงการฝึกอบรมสาธารณสุขในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม – กันยายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )	๑๓๐,๐๐๐	๐		✓		กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๓	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านสมาน มิตร )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๔	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านหลัง กุญชร )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๕	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑๖	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๔บ้านจ่อเจริญ )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๗	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่๕บ้านชัยพฤกษ์ )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๘	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๖บ้านดอยงาม )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๙	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่๗บ้านสันม่วงคำ )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๒๐	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านดอน)	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๑	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๒	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๓	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ มงคล )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๒๔	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่๑๒บ้านจงเจริญ )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๕	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านดอน กลาง )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๖	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ สันติสุข )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๗	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านสัน เจริญ )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๒๘	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖ บ้านดอน เหนือ )	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๙	โครงการการป้องกันและควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( อดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรี วิสัย )	๒๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๓๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	มกราคม- เมษายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๓๑	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและด้วย โอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	มกราคม- เมษายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๓๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๘			✓	ธันวาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๓๓	โครงการฟุตบอล ๗ คน ดอนศิลาคัพ	๓๐,๐๐๐	๐		✓		มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา		✓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๑๖๕			✓	ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๓	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐			✓	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑	โครงการเทศบาล พออยู่ พอกิน ตาม แนวทางพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลดอนศิลา	๑๗๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๖๐		✓		ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) (อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงชัย)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			✓	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๔	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษกร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๒๕๐,๖๐๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๖	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ( เดิม ) พร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด )	๔๗๕,๘๐๐	๔๒๓,๐๐๐			✓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๗	เก้าอี้บุวม จำนวน ๕๐ ตัวๆ ละ ๙๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	๓๗,๕๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๘	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	๒๙,๗๐๐	๒๗,๕๐๐			✓	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๙	โต๊ะสแตนเลส ขาพับ จำนวน ๒๐ ตัวๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๐	โทรศัพท์สำนักงาน	๓,๕๐๐	๑,๔๕๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลัง	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๑๓	ผ้า màn พร้อมติดตั้ง	๕๕,๐๐๐	๕๓,๘๑๓			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา	✓	
๑๔	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๗,๒๐๐	๗,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลัง	✓	
๑๕	ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๖	เครื่องขยายเสียง	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๗	ลำโพงติดผนัง	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๑๘	จอร์รับภาพ ชนิดแบบสนาม	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	การกำกับแผน	
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			เป็นไป ตามแผน	ล่าช้ากว่า แผน
๑๙	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	
๒๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	
๒๑	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๔,๑๐๐	๒๔,๐๐๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง	✓	
๒๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) ขนาด ๔๓ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๙,๕๙๐			✓	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	