



ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนศิลา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลดอนศิลาดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลดอนศิลา

“ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลดอนศิลา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
๓. ส่งเสริมศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ประชาชน
๕. ยกระดับและมาตรฐานร้านค้าและสินค้าในชุมชน

/๙.ส่งเสริม...

๖. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘. จัดสวัสดิการทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๑๑. ส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน
๑๓. จัดการและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔. พัฒนาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนศิลาทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเชื่อนเพชร วงค์เป้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๑๐,๙๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑, ซอย ๓/๒ , ซอย ๓/๔ , ซอย ๓ (แยกโรงไม้) และ ซอย ๑๔/๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๓๕๐,๖๑๗.๘๒			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ เชื่อม ซอย ๙ และ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๔,๙๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง (เชื่อมต่อถนนเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอน ศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๕๗,๗๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด (เชื่อมต่อถนนเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๖๙,๑๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๕๖,๗๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๕๖๑,๘๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๒,๔๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด ถนนเพื่อการเกษตร (สายบวกแฝกถึงร่องผักหนาม) หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน (หินเรียงยาแนว) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๘๙,๑๐๐.๐๐	๔๘๖,๕๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหลังกฤษณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๓๖๗.๐๐	๔๙๘,๓๖๖.๒๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บ้านจ่งเจริญหมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๖๙๒,๐๒๔.๐๐	๖๙๒,๐๒๓.๒๒			✓	อยู่ในห้วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๓๘๖,๓๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน สันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๙๖๑,๔๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๔๓๐,๙๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๔๙.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยใช้วัสดุ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๑,๘๑๕,๗๐๐.๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยใช้วัสดุ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๒,๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๒๙๔,๒๐๐.๐๐	-		✓		กันเงิน จ่ายปี ๖๙
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	-		✓		กันเงิน จ่ายปี ๖๙
๒๑	โครงการถมดินพร้อมบดอัดสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอน ศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ขุร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๖๓,๓๐๐.๐๐	-		✓		กันเงิน จ่ายปี ๖๙
๒๒	โครงการก่อสร้างราวสแตนเลสป้องกันอุบัติเหตุ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดอนศิลา ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
จ่ายจากเงินสะสม							
๒๓	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๓ หมู่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๕๕,๑๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๗๘,๓๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๑๐๔,๗๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมหนองบวกบอน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๗๖,๓๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
๒๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายดงต่อ หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๖๕,๗๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย	๗๕,๘๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๘๓,๖๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายห้วยถ้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๒๐๒,๓๐๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำรอบผาช้าง หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๖๖,๓๐๐.๐๐	๔๔๖,๙๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน สายรอบ หนองเต่า (บริเวณรอบหนองเต่า) หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่จร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๖๒,๔๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
รวม		๑๕,๖๙๘,๗๙๑.๐๐	๑๒,๘๓๑,๔๕๖.๒๔				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตาม ความถนัดและความสนใจ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๖๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๖๐.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๘,๒๘๙.๐๐	๗๘๙,๑๕๘.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐			✓	มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการเสริมสร้างทักษะและมาตรการปลอดภัยสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๖๙.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โครงการทำขนมไทย (ข้าวต้มมัด , ขนมเทียน) (อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการประดิษฐ์กระทงจากดอกไม้แห้ง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องลม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการฝึกอบรมเรียนรู้การปลูกพืชระบบปิด Plant Factory (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมานมิตร)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาการฟ้อนขันดอก (อุดหนุน โรงเรียนบ้านจ่อเจริญ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการอบรมจัดดอกไม้แห้งสำหรับนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยงาม)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลอนศิลา	๔,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๖๑๒,๑๖๖.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลอนศิลา	๑๖๒,๖๒๔.๐๐	๑๕๒,๒๘๔.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลอนศิลา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนตำบลอนศิลา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการสืบชะตาद्यผาช้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วงวัฒนธรรมล้านนา	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน- พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสำคัญของชาติ และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการ” การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีอำเภอ เวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๗ ”	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๕,๔๒๒,๙๑๓.๐๐	๓,๘๓๑,๕๙๗.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๓๖๕.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๔,๒๙๑,๒๐๐.๐๐	๔,๑๗๓,๖๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๙,๗๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๙,๕๗๑,๗๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการคนยุคใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๙๐๗.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๒๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๖๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
๙	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนบนโต๊ะ เรื่องการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจราจร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๒๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสมานมิตร)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ขุขร)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านจ่อเจริญ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยงาม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านดอน)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่มงคล)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านจงเจริญ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านสันเจริญ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนา ฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านบ้านใหม่ศรี วิลัย)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและ โรคติดต่อฯโดยแมลง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๘๗.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๙	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	๗๑,๔๐๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
๓๐	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ และที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘
๓๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
๓๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการฟุตบอล ๗ คน ดอนศิลาคัพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๗๕.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘
รวม		๒๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๔๖,๗๓๔.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการลดและคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๑๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๕	โครงการ๑ อปท.๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๓๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
รวม		๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๘๙,๓๔๒.๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๘๓๗.๕๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการเทศบาลพ่อยุ่ พอกิน ตามแนว พระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการวันเทศบาล	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			✓	เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.(สถานที่กลาง) (อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงชัย)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกู่ญชร ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๔๒๑,๓๐๐.๐๐	๔๒๑,๓๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๒๕๑,๘๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๘	โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลัง กฤษกร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	๕๑,๕๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐			✓	อยู่ในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษกร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๑๓๙,๗๐๐.๐๐	๑๓๖,๓๕๙.๕๒			✓	อยู่ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลดอนศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษกร ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	๓๓๙,๐๐๐	-	✓			มีการยกเลิกการดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลพร้อม เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	-	✓			กันเงิน ปี ๒๕๖๙
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๑๔,๒๕๓,๗๖๙.๐๐ ๓,๙๗๘,๒๗๖.๐๐ ๕,๔๒๙,๔๔๖.๐๐ ๓,๓๒๙,๖๙๗.๐๐	๑๒,๒๖๐,๕๓๑.๓๕ ๓,๒๗๙,๗๕๖.๐๐ ๔,๖๐๕,๕๕๖.๖๕ ๑,๕๐๓,๑๔๖.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๘๘๑.๘๗ ๑๒,๐๔๑.๘๓ ๑๓,๕๘๒.๐๐ ๑๓,๑๕๒.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๔	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๔๐๐.๐๐ ๕๐,๖๐๐.๐๐ ๔๒,๙๐๐.๐๐ ๓๘,๕๐๐.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๑๗.๕๕ ๓,๓๕๐.๐๐ ๑๙,๕๖๕.๐๐ ๓๒๕,๖๑๑.๑๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๑๖	จัดหาวัสดุเพื่อให้ในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินการต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) (กองคลัง) (กองการศึกษา) (กองช่าง)	๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๒๗,๗๑๖.๐๐ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๓,๖๕๐.๓๖ ๗๘,๔๙๘.๐๐ ๑,๓๔๒,๓๖๒.๐๑ ๙๐๑,๐๙๐.๑๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังภัยให้แก่วัยประชาชนภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินและกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๓.๔๕			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทศบาล (งบกลาง)							
๑๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๑๗,๔๕๔.๐๐	๑๗๓,๒๓๑.๐๐			✓	ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – สิ้นสุด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐			✓	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)	๙๑๔,๔๑๒.๐๐	๙๑๔,๔๑๑.๔๐			✓	
	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๓๐.๐๐	๕๐,๐๒๙.๑๔			✓	
	เงินสำรองจ่าย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๓๔๕.๐๐			✓	
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๒๒๐,๕๔๕.๐๐	๒๒๐,๕๔๕.๐๐			✓	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๑๘	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒.๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๗๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๑๙	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๐	ตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๕ ตู้	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๑	ชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๒	โต๊ะกลางกระจก จำนวน ๑ ตัว	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๓	โต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน ๔ ตัว	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๔	โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๒๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๖๐๐.๐๐	๒๘,๓๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๒๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง	๙๖,๖๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๒๘	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wall Rack ๖ u) จำนวน ๑ ตู้	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๒๙	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน สิงหาคม (กองการศึกษา)
๓๐	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๑	เก้าอี้เอนกประสงค์บุนวม จำนวน ๑๕ ตัว	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๒	ชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๓	ชุดโต๊ะประชุม ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๔	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๕	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๓๖	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๔ ตัว	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๗	รถเข็นพ่วง ๒ ล้อ อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๘	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๓๙	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๕๔,๖๐๐.๐๐	๕๙,๙๙๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ป้องกันฯ)
๔๐	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๔,๗๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘ (กองช่าง)
๔๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	๕๒,๘๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๔๒	เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๘,๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (ป้องกันฯ)
๔๓	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๔๔	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองช่าง)
๔๕	ชุดลำโพงพร้อมไมค์ จำนวน ๑ ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ระยะเวลาดำเนินงาน
				ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ระหว่าง ดำเนินกา ร	ดำเนิน แล้วเสร็จ	
๔๖	ปั๊มอัดฉีดน้ำแรง ๑๔๐ บาร์ ๓,๙๐๐ วัตต์	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ (สำนักปลัดเทศบาล)
๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ (กองคลัง)
๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ (กองการศึกษา)
๕๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			✓	เบิกจ่ายในห้วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘ (ป้องกันฯ)
รวม		๓๖,๖๐๕,๖๗๙.๐๐	๓๒,๖๕๘,๙๔๙.๑๑				